



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Alfredo Kuster, 49 – São Luís, Santa Maria de Jetibá - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

OBRA: Reforma e Adequação da EMEF João Lauvers

LOCAL: Garrafão - Santa Maria de Jetibá

REFERÊNCIAS: DER/ES - 05/2023, DER RODOVIAS - 05/2023, SINAPI/ES 05/2023

FORMA DE EXECUÇÃO:

()	DIRETA	(x)	INDIRETA
		BDI:	33,25%
VALOR DA OBRA:		2.244.269,16	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 105.982,97	100%		R\$ 105.982,97																														
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 37.576,46	65%		R\$ 24.424,70	35%		R\$ 13.151,76																											
3.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 119.791,45													100%	R\$ 119.791,45																			
4.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 86.161,42													13%	R\$ 11.200,98	60%	R\$ 51.696,85	27%	R\$ 23.263,58															
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 210.324,28															30%	R\$ 63.097,28	40%	R\$ 84.129,71	30%	R\$ 63.097,28													
6.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 66.043,77																		100%	R\$ 66.043,77														
7.0	ESTRUTURAL	R\$ 380.407,04																						30%	R\$ 114.122,11	70%	R\$ 266.284,93								
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 164.181,00					50%	R\$ 82.090,50	50%	R\$ 82.090,50																									
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.505,39							100%	R\$ 47.505,39																									
10.0	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$ 72.198,35							40%	R\$ 28.879,34	60%	R\$ 43.319,01																							
11.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 159.214,83																			35%	R\$ 55.725,19	65%	R\$ 103.489,64											
12.0	FORRO	R\$ 51.233,53																		100%	R\$ 51.233,53														
13.0	COBERTURA / DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 484.310,68			27%	R\$ 130.763,88	30%	R\$ 145.293,20	30%	R\$ 145.293,20	13%	R\$ 62.960,39																							
14.0	QUADRA	R\$ 225.180,15																								40%	R\$ 90.072,06	60%	R\$ 135.108,09						
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 34.157,84																													100%	R\$ 34.157,84			
VALOR TOTAL		R\$ 2.244.269,16																																	
Parcial		5,81%	6,41%	6%		6,47%	6,46%	7,06%	7,77%	5,11%	4,79%	5,75%	4,77%	9,70%	16%	6,02%	1,52%																		
		R\$ 130.407,67	R\$ 143.915,64	R\$ 145.293,20		R\$ 145.293,20	R\$ 145.050,89	R\$ 158.475,23	R\$ 174.311,44	R\$ 114.794,14	R\$ 107.393,30	R\$ 128.141,05	R\$ 106.958,72	R\$ 217.611,75	R\$ 356.356,99	R\$ 135.108,09	R\$ 34.157,84																		
Acumulado		5,81%	12,22%	19%		25,17%	31,63%	38,70%	46,46%	51,58%	56,36%	62,12%	66,88%	76,58%	92%	98,48%	100,00%																		
		R\$ 130.407,67	R\$ 274.323,31	R\$ 419.616,52		R\$ 564.909,72	R\$ 709.960,61	R\$ 868.435,84	R\$ 1.042.747,28	R\$ 1.157.541,42	R\$ 1.264.934,72	R\$ 1.394.075,77	R\$ 1.501.034,49	R\$ 1.718.646,24	R\$ 2.075.003,23	R\$ 2.210.111,32	R\$ 2.244.269,16																		

ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - ES 054474/D