

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RIO PARASITA

ETAPAS DO PROJETO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
DRENAGEM	R\$ 107.403,70	R\$ 107.403,70	R\$ 107.403,70				R\$ 322.211,09
PAVIMENTAÇÃO				R\$ 176.600,13	R\$ 176.600,13	R\$ 176.600,13	R\$ 529.800,39
SINALIZAÇÃO/PLACA INAUGURAÇÃO						R\$ 6.634,67	R\$ 6.634,67
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.985,17	R\$ 7.985,17	R\$ 7.985,17	R\$ 7.985,17	R\$ 7.985,17	R\$ 7.985,17	R\$ 47.911,00
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.229,26					R\$ 5.229,26	R\$ 10.458,52
Valor Mensal (R\$)	120.618,12	115.388,86	115.388,86	184.585,30	184.585,30	196.449,23	R\$ 917.015,67
Valor Mensal Acumulado(R\$)	120.618,12	236.006,99	351.395,85	535.981,15	720.566,44	917.015,67	
Físico Mensal (%)	13,15%	12,58%	12,58%	20,13%	20,13%	21,42%	
Físico Mensal Acumulado (%)	13,15%	25,74%	38,32%	58,45%	78,58%	100,00%	