



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TEMPO (DIAS)																
		30/FIN.	30/FIS.	60/FIN.	60/FIS.	90/FIN.	90/FIS.	120/FIN.	120/FIS.	150/FIN.	150/FIS.	180/FIN.	180/FIS.	210/FIN.	210/FIS.	240/FIN.	240/FIS.	TOTAL/FIN.
1	SERV. PRELIMINARES	R\$ 13.406,87	100,00%															R\$ 13.406,87
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS, PILARETES E VIGA BALDRAME)	R\$ 43.571,09	60,00%	R\$ 29.047,40	40,00%													R\$ 72.618,49
3	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)			R\$ 25.309,19	30,00%	R\$ 59.054,79	70,00%											R\$ 84.363,98
4	ALVENARIAS E VERGAS					R\$ 15.478,95	20,00%	R\$ 61.915,82	80,00%									R\$ 77.394,77
5	COBERTURA									R\$ 25.712,34	100,00%							R\$ 25.712,34
6	ESQUADRIAS									R\$ 27.893,72	100,00%							R\$ 27.893,72
7	HIDROSSANITARIO											R\$ 35.536,61	100,00%					R\$ 35.536,61
8	ACABAMENTOS													R\$ 56.292,46	50,00%	R\$ 56.292,46	50,00%	R\$ 112.584,92
9	SISTEMA ELETRICO													R\$ 19.527,30	100,00%			R\$ 19.527,30
10	SISTEMA DE INCÊNDIO															R\$ 1.810,58	100,00%	R\$ 1.810,58
11	CERCAMENTO EXTERNO													R\$ 30.216,58	100,00%			R\$ 30.216,58
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.329,44	9,30%	R\$ 967,77	6,77%	R\$ 1.721,12	12,04%	R\$ 2.580,25	18,05%	R\$ 1.579,60	11,05%	R\$ 1.110,72	7,77%	R\$ 2.463,03	17,23%	R\$ 2.543,08	17,79%	R\$ 14.295,00
PERCENTUAL MENSAL		R\$ 58.307,40	11,31%	R\$ 55.324,36	10,74%	R\$ 76.254,86	14,80%	R\$ 64.496,06	12,51%	R\$ 55.185,66	10,71%	R\$ 36.647,33	7,11%	R\$ 108.499,37	21,05%	R\$ 60.646,12	11,77%	R\$ 515.361,16
PERCENTUAL ACUMULADO		R\$ 58.307,40	11,31%	R\$ 113.631,76	22,05%	R\$ 189.886,62	36,85%	R\$ 254.382,68	49,36%	R\$ 309.568,34	60,07%	R\$ 346.215,67	67,18%	R\$ 454.715,04	88,23%	R\$ 515.361,16	100,00%	R\$ 515.361,16

MAICON RIBEIRO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 0051102/D